

PT-TW / 914 / 2014

Oława, dnia 06.06.2014 r.

Inwestor

Gmina Miasto Oława

pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

dotyczy: uzgodnienia projektu sieci kanalizacji deszczowej kd 1000 oraz kd 2 x 500 wraz z odrzutami kd 600 i z wpustami deszczowymi dz. nr 20/59, 7, 1, 12 AM-30 w Oławie, jednostka ewidencyjna Oława.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie opiniuje pozytywnie projekt kanalizacji deszczowej z następującymi uwagami:

1. **Przed rozpoczęciem ww. prac należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać prawomocną decyzję pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatu Oławskiego w Wydziale Architektury i Budownictwa (ksero zgłoszenia z klauzulą braku sprzeciwu lub pozwolenia należy złożyć do BOK ZWiK Sp. z o. o. w Oławie wraz z wnioskiem o odbiór techniczny).**
2. Wpięcie nowo projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wykonać do istniejącej studni o rzędnych 129,85 / 127,87 poprzez wymianę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej kd 500. Z uwagi na istniejące kolizje należy również wykonać drugi odcinek kanalizacji deszczowej kd 500 i wpięcie wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego 800/500.
3. Nowo projektowana studnia na sieci kanalizacji deszczowej kd 1000 o rzędnych projektowych 129,85 / 128,21 powinna posiadać dwa wyloty o średnicy DN 500.

4. Zakres projektowy przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.
5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu infrastruktury będącej w Zarządzie ZWiK Sp. z o. o. w Oławie wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dotyczy to szczególnie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego i zagęszczarek,
6. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury wod-kan należy o zaistniałym fakcie poinformować natychmiast ZWiK Sp. z o. o. i przystąpić niezwłocznie do usuwania wyrządzonych szkód. Naprawa i odbudowa uszkodzonych sieci i przyłączy, wykonywana pod nadzorem przedstawiciela ZWiKu, prowadzona będzie staraniem i na koszt wykonawcy,
7. W celu dokonania odbioru technicznego częściowego należy dostarczyć szkice powykonawcze w układzie x, y, h natomiast w celu dokonania odbioru technicznego końcowego mapę powykonawczą obejmującą zakres prac przedstawionych w projekcie.
8. Powyższe uzgodnienie stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Wymienione uwagi należy wykonać podczas realizacji ww. przedsięwzięcia. Niewykonanie powyższych zaleceń spowoduje odmowę dokonania odbioru technicznego.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Pękala

Otrzymują :

1. Adresat
2. PT aa

mgr inż. Piotr Adam Peregudowski
Uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 333/D05/13
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
elektrycznych i kanalizacyjnych

